

怀来县 2024 年财政衔接资金 绩效评价报告

和顺绩评字[2025]第 024 号

项 目 单 位：怀来县西八里镇人民政府
项 目 名 称：张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道
路硬化工程项目
评价组织单位：怀来县财政局
中 介 机 构：张家口和顺会计师事务所
报 告 时 间：2025 年 6 月 30 日

目 录

评价结论	1
项目存在问题及建议	1
一、项目概述	3
二、评价工作简述	5
三、绩效评价分析	6
四、评价结论	12
五、存在问题及建议	12
六、附件	13

报告概述

一、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 95.56 分，绩效评级为“A”。

依据张家口市财政局等五部门关于印发《张家口市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（张财字[2024]30号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：

A	B	C	D
综合得分 ≥ 90 分	综合得分 ≥ 80 分， <90分	综合得分 ≥ 60 分， <80分	综合得分<60分

二、项目存在问题及建议

（一）存在问题

该项目计划6月份开工，10月份完工，实际7月开工，9月完工，推迟开工的原因是前期手续办理较慢。

（二）项目建议

建议通过该项目梳理前期手续流程，优化审批效率；建立项目进度预警与应急机制。对后续新建项目，在制定计划时预留“前期手续缓冲期”；设立进度预警线：当某一环节

（如施工许可）办理超过计划时限 50% 时，由项目负责人向镇政府分管领导汇报，协调相关部门加快推进；针对已滞后项目，每周召开进度推进会，明确滞后环节的整改措施（如增加施工班组、延长有效作业时间），确保后续项目不再因手续问题延迟开工。

怀来县 2024 年财政衔接资金

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目

绩效评价报告

为规范财政衔接资金管理，提高资金使用效率，根据河北省财政厅等五部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（冀财农[2024]82号），张家口市财政局等五部门关于印发《张家口市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（张财字[2024]30号），怀来县巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《怀来县 2024 年中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》的通知（怀巩固拓展发[2024]3号）等文件要求，我所成立了绩效评价工作组，对怀来县西八里镇人民政府“张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目”进行绩效评价，以促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资源配置效率和使用效率。

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目组织实施单位情况：

单位名称：怀来县西八里镇人民政府

统一社会信用代码：111307300009318256

机构地址：河北省张家口市怀来县西八里镇西八里村

单位负责人：王悦

2、项目背景和项目基本情况：

辛庄子村位于西八里镇东南方向，村民出行不便且存在安全隐患。该村是我镇的人口大村、农业大村和蔬菜基地，通行困难严重影响了蔬菜运输和人车出行。

项目建设优势：第一，项目的建设将有效促农增收，提升群众生产运输条件，提供生活质量；第二，项目将有效带动区域经济发展，提升投资环境及村庄整体实力；第三，项目整合连片村庄经济发展具有重要作用。

3、项目建设内容：

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目建设9000平方米巷道硬化，10厘米厚度；3000平方米街道硬化，15厘米厚度；8000平方米铺油，5厘米厚度；3000平方米路面修补。

（二）项目资金情况

1、资金来源情况：

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目总投资210万元，其中财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，自筹资金10万元。根据2024年6月15日《怀来县2024年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（怀巩固拓展发[2024]3号）的通知要求，安排衔接资金200万元用于张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目，实施主体为怀

来县西八里镇人民政府。项目实际资金到位 210.246896 万元，其中衔接资金 199.251236 万元，自筹资金 10.99566 万元。

2、资金支出情况

截至 2025 年 5 月 31 日，怀来县西八里镇人民政府共计支出怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目资金 210.246896 万元，支付建筑安装工程投资 199.251236 万元，待摊投资 10.99566 万元。

3、资金结余情况：

截至 2025 年 5 月 31 日，项目结余资金 0.00 万元。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核经济效益和社会效益。结合该项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法、询问查证法、抽样法等开展具体工作。

3、评价指标体系

评价工作组结合该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。项目绩效评价指标体系原则上不做调整。评价及考核内容根据项目实际情况设定，并考虑其权威性和可获性。

（二）评价组织实施

1、评价前期准备阶段

制定实地评价方案、细化评价程序、组织开展培训，收集相关资料等前期准备工作。

2、实地评价实施阶段

深入各个项目开展实地评价，每完成一个项目提交一个项目问题清单。在评价过程中，实行边评价、边反馈、边整改，尽早发现和整改各类问题。

3、提交评价成果阶段

在实地核查和汇总分析的基础上，完善评价数据，撰写并提交绩效评价报告。

4、问题全面整改完成阶段

对于在评价过程及报告中指出的问题，督促各项目单位及相关人员开展问题整改工作，并将整改完成报告报县财政局。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、绩效目标的设立情况

根据相关文件的要求，并结合自身工作职责设定了总体目标，具体如下：

（1）总目标：

9000 平方米巷道硬化，10 厘米厚度；3000 平方米街道硬化，15 厘米厚度；8000 平方米铺油，5 厘米厚度；3000 平方米路面修补。

（2）具体目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辛庄子村道路硬化	12000 平米
		辛庄子村道路铺油	8000 平米
		辛庄子村道路修补	3000 平米
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目开工时间	2024 年 6 月
		项目完工时间	2024 年 10 月
	成本指标	项目成本控制价	≤210 万元
	社会效益指标	受益全村人口数	830 户 2078 人
		受益建档立卡脱贫人口数	3 户 5 人
		受益监测户数人数	1 户 1 人
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥95%

（二）项目绩效控制评价分析

1、项目决策

（1）项目立项情况：

该项目作为新增项目，2024年5月22日建设单位召开党委扩大会议，并通过项目实施方案决定向主管单位申请入库立项，2024年6月14日主管单位出具批复意见（怀农组[2024]5号），依据怀来县巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《怀来县2024年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》的通知（怀巩固拓展发[2024]3号）文件精神开展工作。该项目有明确的政策依据支持，政策相关性明确。

该项目由怀来县西八里镇人民政府负责实施，该项目申报内容与怀来县西八里镇人民政府职能相关性明确。

该项目的实施促进了我县扶贫工作的开发、推动了村民增收与出行环境相协调、脱贫致富与可持续发展相促进的扶贫模式。为拓宽村民增收途径、增加村民收入起到了积极作用。

（2）项目所设定的绩效目标合理性：

该项目绩效目标设定较明确，与怀来县西八里镇人民政府职能基本相符。据项目单位提供的绩效目标表，项目预期产生的效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。

（3）项目绩效指标明确性：

该项目的绩效指标内容基本明确，与绩效目标内容无偏差。

怀来县西八里镇人民政府将该项目绩效目标细化分解了明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》（2024 年度）中 7 个绩效指标，有 13 个绩效指标量化，指标量化率 100%。

2、资金投入及管理

（1）资金到位情况：

本项目申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 200 万元。项目申报内容公共性明显，符合财政预算支持范围。根据 2024 年 6 月 15 日《怀来县 2024 年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（怀巩固拓展发[2024]3 号）的通知要求，安排衔接资金 200 万元用于张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目，实施主体为怀来县西八里镇人民政府。项目实际资金到位 210.246896 万元，其中衔接资金 199.251236 万元，自筹资金 10.99566 万元。

（2）资金执行情况：

结合本项目特点，怀来县西八里镇人民政府贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用财政衔接资金。截至 2025 年 5 月 31 日，怀来县西八里镇人民政府共计支出怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目资金 210.246896 万元，支付建筑安装工程投资 199.251236 万元（全部为支付山东三龙建筑安装工程有限公司工程款），待摊投资 10.99566 万元（支付泾清项目管理有限公司图纸及初设费用 3.5 万元，支付泾清项目管理有限公司标底、清单等费用 1.4 万元、支付鑫益瑞建

设工程有限公司招标代理费用 1.69566 万元、支付中新创达咨询有限公司监理费用 2 万元、支付鑫益瑞建设工程有限公司全程跟踪审计费用 1.4 万元、支付泾清项目管理有限公司绩效评估费用 0.5 万元、支付北京中永焱会计师事务所竣工财务决算费用 0.5 万元）。

（3）资金使用合规性：

该项目在实施过程中，怀来县西八里镇人民政府能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，对该项目资金在核算上能做到账实相符、账账相符、账证相符。项目资金及时、足额拨付。项目无结余资金。

3、组织实施

（1）项目验收规范性：

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目完工后，按照管理制度要求验收，施工单位进行项目自验，再由验收小组、监督单位共同进行正式验收，验收结果为合格。

根据项目验收方案，怀来县西八里镇人民政府委托鑫益瑞建设工程有限公司邀请并组织相关单位及人员于 2024 年 9 月 16 日对项目进行了验收，并出具政府采购合同履行验收书。依据竞争性磋商文件、磋商响应文件、工程量清单、工程洽商单、总承包合同及工程施工相关资料进行现场验收，已完成全部工程内容，履约验收合格。

（2）合同管理完备性：

根据评分标准，怀来县西八里镇人民政府提供了项目合同以及各项服务合同，均按规定签署相关合同、协议。

4、产出数量

（1）项目产出数量及实际完成率：

该项目计划建设 9000 平方米巷道硬化，10 厘米厚度；3000 平方米街道硬化，15 厘米厚度；8000 平方米铺油，5 厘米厚度；3000 平方米路面修补。实际完成建设 9130.3 平方米巷道硬化，10 厘米厚度；3000 平方米街道硬化，15 厘米厚度；8000 平方米铺油，5 厘米厚度；2691.5 平方米铺油。

（2）质量达标率：

该项目计划完成项目验收合格率 100%，项目完成后经验收，质量控制、安全和主要使用功能，观感质量，均已达到设计及使用要求，符合验收标准，总体验收合格。与合同要求无偏差，达到了预期质量要求。

（3）完成及时性：

该项目计划 6 月开工，10 月完工，实际 7 月开工，9 月完工。

（4）成本节约率：

项目计划成本为 210 万元，实际支出资金 210.246896 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，项目支付了建筑安装工程投资 199.251236 万元，待摊投资 10.99566 万元，已全部支付。

4、项目效益

（1）社会效益：

根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。

（2）可持续影响：

根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。

（3）满意度指标：

根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。

四、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 95.56 分，绩效评级为“A”。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

该项目计划 6 月份开工，10 月份完工，实际 7 月开工，9 月完工，推迟开工的原因是前期手续办理较慢。

（二）项目建议

建议通过该项目梳理前期手续流程，优化审批效率；建立项目进度预警与应急机制。对后续新建项目，在制定计划时预

留“前期手续缓冲期”；设立进度预警线：当某一环节（如施工许可）办理超过计划时限 50% 时，由项目负责人向镇政府分管领导汇报，协调相关部门加快推进；针对已滞后项目，每周召开进度推进会，明确滞后环节的整改措施（如增加施工班组、延长有效作业时间），确保后续项目不再因手续问题延迟开工。

六、附件

- 1、指标体系及打分情况表
- 2、问卷调查分析报告
- 3、现场勘察照片

附件 1:

衔接资金绩效评价及考核指标评分表(张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目)

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价得分	评价说明
			基础分 100 分		
(一)	项目决策	15 分		15	
1	项目立项	8 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目是否按照规定的程序申请； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否属于衔接资金支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 以上每条要素占权重分的 25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	8	该项目作为新增项目，2024 年 5 月 22 日建设单位召开党委扩大会议，并通过项目实施方案决定向主管单位申请入库立项，2024 年 6 月 14 日主管单位出具批复意见（怀农组[2024]5 号），依据怀来县巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《怀来县 2024 年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》的通知（怀巩固拓展发[2024]3 号）文件精神开展工作。该项目有明确的政策依据支持，政策相关性明确。
2	绩效目标合理性	4 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	根据项目单位提供的绩效目标表，项目具有绩效目标，且绩效目标设定较明确，与怀来县西八里镇人民政府职能基本相符。项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。

3	绩效指标明确性	3 分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	该项目的绩效指标内容基本明确，与绩效目标内容无偏差。怀来县西八里镇人民政府将该项目绩效目标细化分解了明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》（2024 年度）中 7 个绩效指标，有 13 个绩效指标量化，指标量化率 100%。
（二）	资金投入及管理	15 分		15	
4	资金到位情况	5 分	预算资金的到位情况，批复资金及时到位得满分，否则得 0 分。	5	本项目申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 200 万元。项目申报内容公共性明显，符合财政预算支持范围。根据 2024 年 6 月 15 日《怀来县 2024 年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（怀巩固拓展发[2024]3 号）的通知要求，安排衔接资金 200 万元用于张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目，实施主体为怀来县西八里镇人民政府。项目实际资金到位 210.246896 万元，其中衔接资金 199.251236 万元，自筹资金 10.99566 万元。
5	资金执行情况	5 分	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。资金执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	截至 2025 年 5 月 31 日，怀来县西八里镇人民政府共计支出怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目资金 210.246896 万元，支付建筑安装工程投资 199.251236 万元，待摊投资 10.99566 万元，资金执行率 100%。

6	资金使用合规性	5 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	5	项目在实施过程中，怀来县西八里镇人民政府能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，对该项目资金在核算上能做到账实相符、账账相符、账证相符。项目资金及时、足额拨付。项目无结余资金。
(三)	组织实施	10 分		10	
7	管理制度健全性	2 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	项目单位制定了项目管理制度、实施方案。
8	制度执行有效性	2 分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	工程施工过程符合规范，资料及时归档。

9	合同管理完备性	2 分	考察合同要素是否明确、清晰。 ①项目按规定签署相关合同、协议； ②合同关键条款完整、明确：标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。 以上两项要素各占指标权重分 50%，要素②中各项内容，每缺少一项扣除权重分 10%，扣完对应权重分为止。	2	根据评分标准，怀来县西八里镇人民政府按规定签署相关合同、协议。
10	项目验收规范性	2 分	规范说明项目按照规定的流程进行验收。 ①验收流程及标准组织验收工作； ②相关验收文件齐全、有效。 以上两项各占指标权重分 50%，每符合一项得对应权重分。	2	根据项目验收方案，怀来县西八里镇人民政府委托鑫益瑞建设工程有限公司邀请并组织相关单位及人员于 2024 年 9 月 16 日对项目进行了验收，并出具政府采购合同履行验收书。依据竞争性磋商文件、磋商响应文件、工程量清单、工程洽商单、总承包合同及工程施工相关资料进行现场验收，已完成全部工程内容，履约验收合格。
11	信息公开和公告公示制度落实情况	2 分	落实公开公示要求的，得 2 分，未完整公开酌情扣分。	2	信息公开公示
(四)	产出数量	30 分		25.56	
12	实际完成率	10 分	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	10	该项目计划建设 9000 平方米巷道硬化，10 厘米厚度；3000 平方米街道硬化，15 厘米厚度；8000 平方米铺油，5 厘米厚度；3000 平方米路面修补。实际完成建设 9130.3 平方米巷道硬化，10 厘米厚度；3000 平方米街道硬化，15 厘米厚度；8000 平方米铺油，5 厘米厚度；2691.5 平方米铺油。

13	质量达标率	6 分	验收通过达标率=（验收通过产出数/实际产出数）×100%。验收通过达标率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	6	该项目计划完成项目验收合格率 100%，项目完成后经验收，质量控制、安全和主要使用功能，观感质量，均已达到设计及使用要求，符合验收标准，总体验收合格。与合同要求无偏差，达到了预期质量要求。
14	完成及时性	4 分	项目完成时间及时率。 项目完成及时率=（及时完成数/计划产出数）×100%。项目完成间及时率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2	该项目计划 6 月份开工，实际 7 月开工，9 月完工（晚于计划开工时间）
15	成本节约率	10 分	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	7.56	项目计划成本为 210 万元，实际支出资金 210.246896 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，项目支付了建筑安装工程投资 199.251236 万元，待摊投资 10.99566 万元，已全部支付。
（五）	项目效益	30 分		30	
16	社会效益指标	10 分	影响程度（%）= [（“是”人数×100%+“否”人数×0%）/总人数×95%] ×100%	10	根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。
17	可持续影响指标	10 分	影响程度（%）= [（“是”人数×100%+“否”人数×0%）/总人数×95%] ×100%	10	根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。
18	满意度指标	10 分	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。计算说明：影响程度（%）= [（“非常满意”人数×100%+“满意”人数×80%+“比较满意”人数×60%+“不满意”人数×40%+“非常不满意”人数×20%）/总人数×95%] ×100%。	10	根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，总体满意度为 100%。

(六)	减分项			0	
19	违规违纪	减分	存在数据作假、资金挪用等，每发现 1 项扣 10 分，最高-30 分。	0	无
合计				95.56	

附件 2：问卷调查分析报告

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目 分析报告

本次对张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 10 份，回收率 100%，计算出总满意度约为 100%。

下面就问卷调查结果做扼要分析：

1、您对开展的张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否满意。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对建设的辛庄子村道路硬化工程项目满意度。

选项	小计	比例
非常满意	10	100%
满意		
比较满意		
不满意		
非常不满意		

2、您认为张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否增加了贫困户收入。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否增加了贫困户收入。

选项	小计	比例
是	10	100%
否		

3、您认为张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目对扶贫起到成效如何。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目对扶贫起到的成效如何的问题。

选项	小计	比例
极大改善	10	100%
较大改善		
一般改善		
较小改善		
没有改善		

4、您认为开展的张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否有利于加快当地经济发展。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对开展的张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否有利于加快当地经济发展的问题。

选项	小计	比例
是	10	100%
否		

5、您认为开展的张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否有利于提高地区的知名度和影响力。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对开展的

张家口市怀来县西八里镇辛庄子村道路硬化工程项目是否有利于提高地区的知名度和影响力的问题。

选项	小计	比例
是	10	100%
否		

附件 3：现场勘察照片



