

怀来县 2023 年财政衔接资金 绩效评价报告

和顺绩评字【2024】第 030 号

项 目 单 位：怀来县鸡鸣驿乡人民政府
项 目 名 称：施家营村林麝养殖场项目
评价组织单位：怀来县财政局
中 介 机 构：张家口和顺会计师事务所
报 告 时 间：2024 年 4 月 1 日

目 录

一、评价结论	1
二、项目存在问题及建议	1
施家营村林麝养殖场项目	3
一、项目概述	3
二、评价工作简述	6
三、绩效评价分析	7
四、评价结论	12
五、存在问题及建议	12
六、附件	13

报告概述

一、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对施家营村林麝养殖场项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 99 分，绩效评级为“优秀”。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为 4 个等级：

优秀	良好	一般	较差
综合得分 90-100 分(含 90 分)	综合得分 80-90 分(含 80 分)	综合得分 60-80 分(含 60 分)	综合得分 60 分以下

二、项目存在问题及建议

(一) 存在问题

1. 为保障施家营村林麝养殖场项目资金安全，鸡鸣驿乡人民政府根据实际情况制定了《施家营村林麝养殖场项目资金管理办法》，该管理办法第六条：鸡鸣驿乡财政所设立该项目资金专账，将财政资金及项目建设自筹资金全部存入专户，自筹资金多退少补。该制度条款设置不合理。

2. 项目预期效益不明显。

(二) 项目建议

1. 建议组织多部门联合对现行资金管理办法进行全面评

估，对问题条款进行深入分析，针对分析出的问题，制定具体的修订方案，确保新条款的合法性、合理性和可操作性。为工程项目的顺利实施提供有力保障。

2. 建议项目单位落实项目的长期规划，确保项目效益目标得以落实，确保项目能够取得成效。同时，项目单位应重视绩效成果资料的有效归集工作，确保项目成果能够得到全面、准确的记录和反映。

怀来县 2023 年财政衔接资金

施家营村林麝养殖场项目绩效评价报告

为规范财政衔接资金管理，提高资金使用效率，根据河北省财政厅等六部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知冀财农〔2021〕136号文件，张家口市财政局等六部门关于印发《张家口市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》张财字〔2022〕7号文件，张家口市财政局等六部门关于印发《加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》张财字〔2022〕96号文件，河北省财政厅关于下达《2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(冀财农〔2023〕47号)文件要求，我所成立了绩效评价工作组，对鸡鸣驿乡人民政府“施家营村林麝养殖场项目”进行绩效评价，以促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资源配置效率和使用效率。

一、项目概述

(一) 项目概况

1、项目组织实施单位情况：

机构名称：怀来县鸡鸣驿乡人民政府

机构性质：机关

机构地址：河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村

负责人：李东

统一社会信用代码: 11130730MB0X67950T

2、项目背景和项目基本情况:

本项目以自然生态保护与资源可持续利用为宗旨,围绕森林资源保护与濒危野生动物的资源恢复,运用保护生物学的理论和技术,建成麝资源保护与利用的科研基地采用建立林麝繁育种群及半散放饲养方式,促进林麝种群发展及麝香产业的提升,达到林麝及麝香产品的科学,合理、有序、可持续地利用,减缓我国野生麝的资源压力及麝香资源的短缺。建林麝养殖小区将带动我国北方山地森林区域产业结构的优化升级和社会经济的可持续发展,服务于当地新农村建设,为保障我国传统中医药麝香原料的可持续供给作出贡献。

施家营村内发展落后,村民经济收入低,亟需加大对农业养殖设施的投入,改善项目区的人居环境,提高群众的生活质量,同时带动项目区的经济发展。

在国家政策背景支持下,鸡鸣驿乡提出了实施本林麝养殖工程。现已审批农用设施用地 151 亩,本项目用地 61.1 亩。县乡领导一致同意在施家营村北古山处搞养殖,其离村民生活区较远,又是荒地。按照“政府+龙头企业+合作社+农户”的中药材产业发展模式,开展为民服务。

3、项目建设内容:

项目占地 61.1 亩,总建筑面积 4357.81 平方米,包括林麝圈 3618.41 平方米,看护房 299.4 平方米,饲料库 400 平方米,

冷库 40 平方米，晾晒场 700 平方米。配套室外砂石道路、刺丝围墙及室外水电管网工程。

(二) 项目资金情况

1、资金来源情况:

该项目资金共计 6,825,000.00 元,其中省级及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 6,500,000.00 元用于工程建设,自筹资金 325,000.00 元用于其他费用。

2023 年 3 月 30 日收到施家营村林麝养殖场项目资金 6,500,000.00 元,2023 年 11 月 29 日收到鸡鸣驿乡施家营村自筹资金 325,000.00 元,资金来源合计 6,825,000.00 元。

2、资金支出情况

截至 2024 年 2 月 4 日已支付 6,622,831.61 元,其中:工程费用已支付 6,297,831.61 元,未支付的 194,778.30 元为质保金;工程其他费用已全部支付。明细如下:

项目	服务单位	应付金额	完成支付金额
工程施工	张家口亿川市政工程有限公司	6,492,609.91	6,297,831.61
项目设计	张家口市中天建筑设计咨询有限公司	77,700.00	77,700.00
项目监理	河北鸿翔建工集团有限责任公司	64,900.00	64,900.00
可行性研究、事前绩效评价	张家口市天诚咨询有限公司	51,500.00	51,500.00
概算、工程量清单及拦标价编制	张家口鑫源建设工程造价咨询有限公司	50,400.00	50,400.00
招标代理-施工	祥安招标代理有限公司	37,000.00	37,000.00
竣工结算审计	河北延怀建设管理有限公司	16,000.00	16,000.00
材料检测	张家口兴派建筑检测有限公司	8,700.00	8,700.00
工程验收	中基华工程管理集团有限公司张家口分公司	6,000.00	6,000.00
图审	河北垣宇工程勘察设计咨询有限公司	5,000.00	5,000.00

竣工决算财务审计	张家口和顺会计师事务所（普通合伙）	4,300.00	4,300.00
项目勘察	张家口市金石岩土工程技术有限公司	3,500.00	3,500.00
合计		6,817,609.91	6,622,831.61

3、资金结余情况

该项目省级及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 6,500,000.00 元用于工程建设，工程建设实际应付金额为 6,492,609.91 元，结余 7,390.09 元已全额交回。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核经济效益和社会效益。结合该项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法、询问查证法、抽样法等开展具体工作。

3、评价指标体系

评价工作组结合该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。项目

绩效评价指标体系原则上不作调整。评价及考核内容根据项目实际情况设定，并考虑其权威性和可行性。

（二）评价组织实施

1、评价前期准备阶段

制定实地评价方案、细化评价程序、组织开展培训，收集相关资料等前期准备工作。

2、实地评价实施阶段

深入各个项目开展实地评价，每完成一个项目提交一个项目问题清单。在评价过程中，实行边评价、边反馈、边整改，尽早发现和整改各类问题。

3、提交评价成果阶段

在实地核查和汇总分析的基础上，完善评价数据，撰写并提交绩效评价报告。

4、问题全面整改完成阶段

对于在评价过程及报告中指出的问题，督促各项目单位及相关人员开展问题整改工作，并将整改完成报告报县财政局。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、绩效目标的设立情况

根据相关文件的要求，并结合自身工作职责设定了总体目标，具体如下：

（1）总目标：

总占地 61.1 亩，总建筑面积 4357.81 平方米，包括林麝圈舍 3618.4 平方米，饲料库 400 平方米，看护房 299.4 平方米，冷库 40 平方米。配备给水、电力设施及道路，建成后通过出租收取租金，同时提供就业岗位，村集体年增收达到 34.125 万元。

(2) 具体目标:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	场地土方挖填	58212 立方米
		砖混结构圈舍	3618.4 平米
		饲料库	400 平米
		看护房	299.4 平米
		冷库	40 平米
		配套给水管网(含 100m ³ 砼水包)	823 米
		配套电缆(含电缆 1214 米, 高压 300 米, 100KVA 变压器一台)	1514 米
		10CM 砂石道路	3348 平米
		刺丝围墙	766 米
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	开工时间	2023 年 8 月
		完工时间	2023 年 12 月
	成本指标	成本控制价	682.5 万元
效益指标	经济效益指标	流转土地面积 61.1 亩, 增加村民收入	1.833 万元
		村集体收入增加	34.125 万元
		解决就业人数	20 人
	社会效益指标	帮扶监测户	2 户 3 人
	生态效益指标	粪污集中处理, 综合利用	10 吨
	可持续影响指标	圈舍使用年限	15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	监测户满意度	96%
		农户满意度	95%

(二) 项目绩效控制评价分析

1、项目决策

(1) 项目立项情况: 根据《项目申报资料》, 项目前期进行的评审、制度建立、公开公示等实施较为明确; 针对该项目出具了可行性研究、初步设计等有关报告。

(2) 项目所设定的绩效目标合理性: 根据项目单位提供的绩效目标表、监控表、自评表, 项目具有绩效目标, 项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平, 与预算确定的项目资金相匹配。

(3) 项目绩效指标明确性: 鸡鸣驿乡人民政府将该项目绩效目标细化分解为明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》(2023 年度)中 9 个绩效指标有 9 个绩效指标量化, 指标量化率 100%。但经济、社会效益指标值无法衡量。

2、资金投入及管理

(1) 资金到位情况: 2023 年 3 月 30 日收到施家营村林麝养殖场项目资金 6,500,000.00 元, 2023 年 11 月 29 日收到鸡鸣驿乡施家营村自筹资金 325,000.00 元, 项目资金已全部到位。

(2) 资金执行情况: 根据鸡鸣驿乡人民政府提供的财政支付凭证、项目支出绩效目标表, 项目资金 6,825,000.00 元, 实际到位资金 6,825,000.00 元, 截至 2023 年 2 月 4 日项目实际支出 6,622,831.61 元, 资金执行率为 97.04%, 未支付款项为质保金 194,778.30 元。

(3) 资金使用合规性: 该项目在实施过程中, 鸡鸣驿乡人

民政府对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符。项目资金及时、足额拨付。未发现挤占、挪用、截留、滞留项目资金等问题。

3、组织实施

(1)管理制度健全性：结合本项目特点，鸡鸣驿乡人民政府建立了施家营村林麝养殖场项目管理制度、施家营村林麝养殖场项目资金管理办法、施家营村林麝养殖场项目实施方案。施家营村林麝养殖场项目资金管理办法第六条：鸡鸣驿乡财政所设立该项目资金专账，将财政资金及项目建设自筹资金全部存入专户，自筹资金多退少补。该制度条款设置不合理。

(2)制度执行有效性：该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，单位将前期资料、招标公告、招标文件、中标公示、验收报告等资料，装订成册并及时归档；项目未设立专账，收支手续健全，工程款的支付严格执行了转账结算方式。

(3)合同管理完备性：根据评分标准，鸡鸣驿乡人民政府提供的施工合同以及各项服务合同，约定事项按规定签署相关合同、协议。

(4)项目验收规范性：中基华工程管理集团有限公司张家口分公司出具的《竣工验收报告》，鸡鸣驿乡人民政府、监理单位、施工单位和监测户代表、村民代表共同参与验收。

(5)信息公开和公告公示制度落实情况：该项目已按要求进行了公告公示。

4、产出数量

(1) 项目产出数量及实际完成率：①场地土方挖填 58212 立方米，已全部完成。②砖混结构圈舍 3618.4 平米，实际完成 3617.33 平米。③饲料库 400 平米，已全部完成。④看护房 299.4 平米，实际完成 319.02 平米。⑤冷库 40 平米，已全部完成。⑥配套给水管网 823 米、配套电缆 1514 米，实际完成配套给水管网 1128 米、配套电缆 1558 米。⑦10CM 砂石道路 3348 平米，实际完成 3219.57 平米。⑧刺丝围墙 766 米，实际完成围墙 161 米。经了解，砖混结构圈舍未达指标值的原因因为施工合理误差，10 cm 砂石道路及刺丝围墙未达指标值的原因因为前期项目申报时测算失误。

(2) 质量达标率：鸡鸣驿乡人民政府组织相关人员对该项目进行验收，评定为合格，验收通过达标率为 100%。

(3) 完成及时性：根据项目单位提供的资料，项目预计开工时间为 2023 年 7 月，由于按程序履行立项、财政评审、招标、公示等环节导致时间推迟，实际于 2023 年 9 月 10 日开工。预计完工时间为 2023 年 12 月，实际于 10 月 12 日完工。

(4) 成本节约率：该项目计划成本 682.5 万元，实际成本 681.76 万元，实际项目完成金额小于计划成本。

5、项目效益

(1) 社会效益：根据对施家营村民的《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，达到预期指标值，得满分。

(2) 项目可持续影响：根据对施家营村民的《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，达到预期指标值，得满分。

(3) 满意度指标：根据对施家营村村民的《调查问卷》和现场勘察，村民均表示该项目实施后的满意度为“满意”，得满分。

四、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对鸡鸣驿乡施家营村林麝养殖场项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 99 分，绩效评级为“优秀”。

五、存在问题及建议

(一) 存在问题

为保障施家营村林麝养殖场项目资金安全，鸡鸣驿乡人民政府根据实际情况制定了《施家营村林麝养殖场项目资金管理办法》，该管理办法第六条：鸡鸣驿乡财政所设立该项目资金专账，将财政资金及项目建设自筹资金全部存入专户，自筹资金多退少补。该制度条款设置不合理。

2. 项目预期效益不明显。

(二) 项目建议

1. 建议组织多部门联合对现行资金管理办法进行全面评估，

对问题条款进行深入分析，针对分析出的问题，制定具体的修订方案，确保新条款的合法性、合理性和可操作性。为工程项目的顺利实施提供有力保障。

2. 建议项目单位落实项目的长期规划，确保项目效益目标得以落实，确保项目能够取得成效。同时，项目单位应重视绩效成果资料的有效归集工作，确保项目成果能够得到全面、准确的记录和反映。

六、附件

- 1、指标体系及打分情况表
- 2、问卷调查及分析报告
- 3、现场勘察照片

衔接资金绩效评价及考核指标评分表(新保安镇施家营村林麝养殖场项目)

序号	指标	指标满分	评价及考核内容及赋分规则		评价得分	评价说明
			基础分 100 分			
(一)	项目决策	15 分			15 分	
1	项目立项	8 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目是否按照规定的程序申请； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否属于衔接资金支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 以上每条要素占权重分的 25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。		8	项目前期进行的评审、制度建设、公开公示等实施较为明确；针对该项目出具了可行性研究、初步设计等有关报告。
2	绩效目标合理性	4 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。		4	根据项目单位提供的绩效目标表、监控表、自评表，项目具有绩效目标，项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。
3	绩效指标明确性	3 分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。		3	鸡鸣驿乡人民政府将该项目绩效目标细化分解为了明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》(2023 年度)中 9 个绩效指标有 9 个绩效指标量化，指标量化率 100%。
(二)	资金投入及管理	15 分			15 分	

4	资金到位情况	5分	预算资金的到位情况，批复资金及时到位得满分，否则得0分。	5	2023年3月30日收到施家营村林麝养殖场项目资金6,500,000.00元，2023年11月29日收到鸡鸣驿乡施家营村自筹资金325,000.00元，项目资金已全部到位。
5	资金执行情况	5分	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。资金执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	根据鸡鸣驿乡人民政府提供的财政支付凭证、项目支出绩效目标表，项目资金682.50万元，实际到位资金682.50万元，截至2023年2月4日项目实际支出662.28万元，资金执行率为97.04%，未支付款项为质保金19.47万元。
6	资金使用合规性	5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的25%，要素①②③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	5	该项目在实施过程中，鸡鸣驿乡人民政府对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符。项目资金及时、足额拨付。未发现挤占、挪用、截留、滞留项目资金等问题。
(三)	组织实施	10分		9分	
7	管理制度健全性	2分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重分的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1	结合本项目特点，鸡鸣驿乡人民政府建立了施家营村林麝养殖场项目管理制度、施家营村林麝养殖场项目资金管理办法、施家营村林麝养殖场项目实施方案。《施家营村林麝养殖场项目资金管理办法》，该管理办法第六条：鸡鸣驿乡财政所设立该项目资金专账，将财政资金及项目建设自筹资金全部存入专户，自筹资金多退少补。该制度条款设置不合理。

8	制度执行有效性	2分	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	该项目严格遵守相关法律法规和相关规定，单位将前期资料、招标公告、招标文件、中标公示、验收报告等资料，装订成册并及时归档；收支手续健全，工程款的支付严格执行了转账结算方式。
9	合同管理完备性	2分	考察合同要素是否明确、清晰。 ①项目按规定签署相关合同、协议； ②合同关键条款完整、明确：标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。 以上两项要素各占指标权重 50%，要素②中各项内容，每缺少一项扣除权重分 10%，扣完对应权重分为止。	2	根据评分标准，鸡鸣驿乡人民政府提供的施工合同以及各项服务合同，约定事项按规定签署相关合同、协议。
10	项目验收规范性	2分	规范说明项目按照规定的流程进行验收。 ①验收流程及标准组织验收工作； ②相关验收文件齐全、有效。 以上两项各占指标权重 50%，每符合一项得对应权重分。	2	中基华工程管理集团有限公司张家口分公司出具的《竣工验收报告》，鸡鸣驿乡人民政府、监理单位、施工单位和监测户代表、村民代表共同参与验收。
11	信息公开和公告公示制度落实情况	2分	落实公开公示要求的，得 2 分，未完整公开酌情扣分。	2	该项目已按要求进行了公告公示
(四)	产出数量	30分		30分	
12	实际完成率	10分	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	10	①场地土方挖填 58212 立方米，已全部完成。②砖混结构圈舍 3618.4 平米，实际完成 3617.33 平米。③饲料库 400 平米，已全部完成。④看护房 299.4 平米，实际完成 319.02 平米。⑤冷库 40 平米，已全部完成。⑥配套给水管网 823 米、配套电缆 1514 米，实际完成配套给水管网 1128 米、配套电缆 1558 米。⑦10cm 砂石道路 3348 平米，实际完成 3219.57 平米。⑧刺丝围墙 766 米，实际完成围墙 161 米。

13	质量达标率	6分	验收通过达标率=(验收通过产出数/实际产出数)×100%。验收通过达标率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6	鸡鸣驿乡人民政府组织相关人员对该项目进行验收，评定为合格，验收通过达标率为100%。
14	完成及时性	4分	项目完成时间及速率。 项目完成及时率=(及时完成数/计划产出数)×100%。项目完成及时率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4	根据项目单位提供的资料，项目预计开工时间为2023年7月，由于按程序履行立项、财政评审、招标、公示等环节导致时间推迟，实际于2023年9月10日开工。预计完工时间为2023年12月，实际于10月12日完工。
15	成本节约率	10分	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	该项目计划成本682.5万元，实际成本681.76万元，实际项目完成金额小于计划成本。
(五)	项目效益	30分		30分	
16	社会效益指标	10分	影响程度(%)=[(“是”人数×100%+“否”人数×0%)/总人数×95%]×100%	10	根据对施家营村民的《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，达到预期指标值，得满分。
17	可持续影响指标	10分	计算说明：影响程度(%)=[(“极大改善”人数×100%+“较大改善”人数×80%+“一般改善”人数×60%+“较小改善”人数×40%+“没有改善”人数×20%)/总人数×100%]×100%	10	根据对施家营村民的《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，达到预期指标值，得满分。
18	满意度指标	10分	满意度达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。计算说明：影响程度(%)=[(“非常满意”人数×100%+“满意”人数×80%+“比较满意”人数×60%+“不满意”人数×40%+“非常不满意”人数×20%)/总人数×95%]×100%。	10	根据对施家营村民的《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后的满意度为“非常满意”，得10分。
合计				99分	

附件 2：问卷调查及分析报告

1. 问卷调查表

鸡鸣驿乡施家营村林麝养殖场项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我们是张家口和顺会计师事务所的工作人员，我们正在进行一项鸡鸣驿乡施家营村林麝养殖场项目的实施效果及满意度调查，想邀请您用几分钟的时间帮忙填答这份问卷，对于您的帮助，我们深表感谢！所有数据只用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！

姓名： 电话： 调查地点：

调查时间： 日期： 调查员：

1、您对本村建设的林麝养殖场是否满意（ ）。

- A 非常满意 B 满意 C 比较满意
D 不满意 C 非常不满意

2、您认为建设林麝养殖场，本村是否增加了贫困户收入（ ）。

- A 是 B 否

3、通过此次实施建设林麝养殖场，您认为对扶贫起到的成效如何（ ）。

- A 极大改善 B 较大改善 C 一般改善
D 较小改善 C 没有改善

4、您认为建设林麝养殖场的实施是否有利于吸引企业投资，加快当地经济发展？（ ）

- A 是 B 否

5、您认为建设林麝养殖场是否有利于提高地区的知名度和影响力？（ ）

- A 是 B 否

2. 问卷调查分析报告

鸡鸣驿乡施家营村林麝养殖场项目分析报告

本次对鸡鸣驿乡施家营村林麝养殖场评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 10 份，回收率 100%。

以下就问卷调查结果做扼要分析：

1、您对本村建设的林麝养殖场是否满意。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对本村建设的林麝养殖场满意度。

选项	小计	比例
非常满意	0	100%
满意	10	0.00%
比较满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
非常不满意	0	0.00%

2、您认为建设林麝养殖场本村是否增加了贫困户收入。

选项	小计	比例
是	12	100.00%
否	0	0.00%

3、通过此次实施建设林麝养殖场，您认为对扶贫起到的成效如何。

选项	小计	比例
极大改善	12	100.00%
较大改善	0	0.00%
一般改善	0	0.00%
较小改善	0	0.00%
没有改善	0	0.00%

4、您认为建设林麝养殖场的实施是否有利于吸引企业投资，加快当地经济发展。

选项	小计	比例
是	12	100.00%
否	0	0.00%

5、您认为建设林麝养殖场是否有利于提高地区的知名度和影响力。

选项	小计	比例
是	12	100.00%
否	0	0.00%

3. 现场勘察照片



